

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов по состоянию на 01.10.2017год
по МУП "Электросеть"**

| № п/п | Наименование объектов | Ввод в ремонт электросетевых объектов | | | | Вывод из ремонта электросетевых объектов | | | | примечание Выполнение % |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | 1 кв. 2017г. | 2 кв. 2017г. | 3 кв. 2017г. | 4 кв. 2017г. | 1 кв. 2017г. | 2 кв. 2017г. | 3 кв. 2017г. | 4 кв. 2017г. | |
| | Реконструкция ВЛ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| | г. Домодедово мкр. Западный | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4кв сеть ТП-526 ул. Драгунская, Кирасирская, Уланская, Гренадерская, Гусарская мкр. Западный г. Домодедово | | | август | | | | сентябрь | | 100% |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4кв сеть ТП-567 ул. Измайловская, Пушечная, Преображенская, Казацкая, Егерская, Новая мкр. Западный г. Домодедово | | | июль | | | | сентябрь | | |
| | г. Домодедово мкр. Белые столбы | | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-596 ул. Полевая, Осипенко, Изумрудная, Янтарная, Живописная, Березовая, Дачная, Луговая мкр. Белые Столбы г. Домодедово | | | июль | | | | июль | | 100% |
| | г.о. Домодедово Краснопутынский а/о | | | | | | | | | |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1052 д. Житнево, Краснопутынского а/о | | | август | | | | сентябрь | | 100% |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 до ВЗУ-1, д. Житнево, Краснопутынского а/о | | | июль | | | | июль | | 100% |
| | г.о. Домодедово Никитский а/о | | | | | | | | | |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4кв сеть КТП-644 ул. Овражная, Полевая, Верхняя тополиная с. Никитское Никитского а/о | | | август | | | | август | | 100% |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4кв сеть ТП-848 до уч. к/н 50:28:0060115:1153, ул. Летняя, д.Долматово, Никитского а/о | январь | | | | январь | | | | 100% |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-1047 по ул. Домодедовское ш., Никитского а/о | январь | | | | январь | | | | 100% |
| | г.о. Домодедово Растуновский а/о | | | | | | | | | |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 до д. 42, 59 ул. Нива, с. Растуново | | июнь | | | | июнь | | | 100% |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-339 до КНС и д. №67, ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о | | июнь | | | | июнь | | | 100% |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ сеть ТП-339 до уч. 75,76 ул. Нива, с. Растуново Растуновского а/о | | июнь | | | | июнь | | | 100% |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ сеть ТП-300 до ул. Донская, уч.13 д. Ярлыково, Растуновского а/о | январь | | | | январь | | | | 100% |
| | 2.Реконструкция ТП,КТП, РТП | | | | | | | | | |
| | Реконструкция В/В электрооборудования подстанций | | | | | | | | | |
| | г. Домодедово мкр. Центральный | | | | | | | | | |
| 12 | Реконструкция электрооборудования РУ 10кВ ТП-544 (КСО-203) ул. Станционная, д.28 (Промзона) г. Домодедово мкр. Центральный | | | август | | | | август | | 100% |
| 13 | Реконструкция электрооборудования РУ 10кВ ТП-437 (КСО-203) ул. Восточная, д.10/1 г. Домодедово мкр. Центральный | | | август | | | | август | | 100% |
| | г. Домодедово мкр. Западный | | | | | | | | | |
| 14 | Реконструкция электрооборудования РУ 6кВ ТП-474 сек.2 (КСО-203) ул. Дружбы д. 6 г. Домодедово мкр. Западный | | | июль | | | | июль | | 100% |
| 15 | Реконструкция электрооборудования РУ 6кВ ТП-445 (КСО-203) ул. Кирова г. Домодедово мкр. Западный | | | август | | | | август | | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|--------|---------|---------|----------|--------|------|
| 16 | Реконструкция электрооборудования РУ 6-10кВ ТП-414 (КСО-203) Каширское ш.-ДК "Мир" ул. Зеленая г. Домодедово мкр. Западный | | | июль | | | июль | | 100% |
| г. Домодедово мкр. Северный | | | | | | | | | |
| 17 | Реконструкция электрооборудования РУ 6кВ ТП-498 (КСО-203) ул. Заводская д.8 г. Домодедово мкр. Северный | | | август | | | август | | 100% |
| 18 | Реконструкция электрооборудования РУ 10кВ ТП-492 (КСО-203) 3-й Московский пр-д, д. 7 г. Домодедово мкр. Северный | | | июль | | | июль | | 100% |
| 19 | Реконструкция электрооборудования РУ 6кВ ТП-422 сек.1 (КСО-203) ул. Каширское ш. д.34 г. Домодедово мкр. Северный | | | июль | | | июль | | 100% |
| 20 | Реконструкция электрооборудования РУ 10кВ РП-44 сек.1,2 (КСО-298), РЗА, наладка ул. Ломоносова г. Домодедово мкр. Северный | | | июль | | | сентябрь | | |
| г. Домодедово мкр. Авиационный | | | | | | | | | |
| 22 | Реконструкция электрооборудования РУ 10кВ ТП-73 (КСО-298), РЗА, наладка ул. Королёва г. Домодедово мкр. Авиационный | | | июль | | | сентябрь | | 100% |
| Реконструкция ТП | | | | | | | | | |
| г. Домодедово мкр. Западный | | | | | | | | | |
| 23 | Реконструкция ТП-516 (трансформатор Т1) ул. Племхозское ш.-ул. Зодчих, г. Домодедово мкр. Западный | | | | октябрь | | | ноябрь | |
| 24 | Реконструкция ТП-516 (трансформатор Т2) ул. Племхозское ш.-ул. Зодчих, г. Домодедово мкр. Западный | | | | октябрь | | | ноябрь | |
| 3.Реконструкция КЛ 6-10кВ | | | | | | | | | |
| г. Домодедово мкр. Центральный | | | | | | | | | |
| 25 | Реконструкция КЛ-10кВ РП40-РП54 (инв.2351) ул. Горького мкр. Центральный г.Домодедово | январь | | | | январь | | | 100% |
| г. Домодедово мкр. Северный | | | | | | | | | |
| 26 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС 320 ф.4-ТП469 (инв.№1190) ул.1-я Коммунистическая мкр. Северный г. | февраль | | | | февраль | | | 100% |
| 27 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 379 ф.2 до РП-46 (инв.№10005379) ул.Овражная мкр. Северный, г. | февраль | | | | февраль | | | 100% |
| 28 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 320 ф.7 до РП-40 (инв.№488-1) ул. Северная мкр. Северный, г. Домодедово | январь | | | | январь | | | 100% |
| 29 | Реконструкция КЛ 10кВ от ПС-320 ф.1 до ТП-469 (инв.№ 1191) ул. 1-я Коммунистическая мкр. Северный, г. | январь | | | | январь | | | 100% |
| 30 | Реконструкция КЛ 10кВ от РП-45 до ТП-521 сек. 1 (инв.№ 6280) ул. Дачная мкр. Северный, г. Домодедово | январь | | | | январь | | | 100% |
| 31 | Реконструкция КЛ 10кВ от РП-45 до ТП-521 сек. 2 (инв.№ 6253) ул. Дачная мкр. Северный, г. Домодедово | январь | | | | январь | | | 100% |
| 32 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС 320 ф.2 до РП-40 (инв.№488) ул. 1-я Коммунистическая мкр. Северный, г. Домодедово | февраль | | | | февраль | | | 100% |
| 33 | Реконструкция КЛ 10кВ от ПС-379 "Хомутово" до РП-47 Ф-2 (инв. № 10005473) ул. Овражная мкр. Северный, г. Домодедово | февраль | | | | февраль | | | 100% |
| 4.Реконструкция КЛ 0,4кВ | | | | | | | | | |
| г. Домодедово мкр. Северный | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|--|--|--------|--|--|--|------|
| 34 | Реконструкция КЛ 0,4кВ от РП-45 до ж/д № 25 ул. Дачная мкр. Северный, г. Домодедово | январь | | | | январь | | | | 100% |
|----|---|--------|--|--|--|--------|--|--|--|------|

**Сведения о капитальном ремонте электросетевых объектов МУП "Электросеть"
за сентябрь 2017 года**

| № п/п | Наименование объектов | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта |
|-------|---|--|----------------|-------------------|
| 1 | Капремонт кабельной линии 10кВ от РП-42 до ТП-600 ул. Мира, д.1, мкр. Западный, г. Домодедово | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 11.09.2017г. | 12.09.2017г. |
| 2 | Капремонт кабельной линии 10кВ от ТП-482 до ТП-486 Каширское ш., 44 км, мкр. Южный, г. Домодедово | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 12.09.2017г. | 13.09.2017г. |
| 3 | Капремонт кабельной линии 10кВ от ТП-1520 до ТП-488 ул. Талалихина, д.27, мкр. Западный, г. Домодедово | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 14.09.2017г. | 14.09.2017г. |
| 4 | Капремонт кабельной линии 0,4кВ от ТП-169 новая котельная ГПЗ "Константиново", Объездное ш., Никитского а/о | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 20.09.2017г. | 20.09.2017г. |
| 5 | Капремонт кабельной линии 0,4кВ от РТП-57 до ВРУ котельной, ул. Лунная, мкр. Западный, г. Домодедово | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 18.09.2017г. | 18.09.2017г. |
| 6 | Капремонт кабельной линии 0,4кВ от ТП-428 до ул. Лесная, д.1, мкр. Северный, г. Домодедово | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 11.09.2017г. | 11.09.2017г. |
| 7 | Капремонт кабельной линии 0,4кВ от РТП-32 (МОЭСК) на котельную, с. Ильинское, Лобановского а/о | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 20.09.2017г. | 20.09.2017г. |
| 8 | Капремонт кабельной линии 10кВ от ТП-5 до ТП-8 ул. Чкалова, мкр. Авиационный, г. Домодедово | Замена поврежденного участка кабеля в траншее с установкой соединительных муфт | 21.09.2017г. | 21.09.2017г. |